

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

101/2016. (IV.28.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**


Felelős: Gazdasági Osztályvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. számú melléklet a 101/2016.(IV.28.) számú határozathoz

Lezárás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
2.	CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA c. pályázati felhívásra „Értékünk a család” címmel
3.	AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
4.	A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
5.	VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
6.	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
7.	MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYSZERELÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381
8.	A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068
9.	NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
10.	NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
11.	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” KEOP-5.7.0/15-2015-0118
12.	SZERVEZETFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-0077
13.	„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
14.	MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
15.	NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
16.	NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
17.	FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006



Fenntartási időszakban lévő projektek az előző közgyűlési beszámolóhoz képest

	Projekt címe és kódszáma
1.	NYÍREGYHÁZA KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
2.	FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
3.	A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001



1. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN ÉAOP-5.1.1/B-2009-0001
Projekt összköltsége:	2.449.067.659 Ft
Támogatás összege:	1.847.986.826 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75,46 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. október 22. Projekt fizikai befejezésének napja: 2012. október 22. Projekt megvalósulásának napja: 2012. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2011. szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2012. május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2012. július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2012. október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2013. február 25. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2013. március 05. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2013. október 02. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2013. december 02.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: <ul style="list-style-type: none"> - Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása - Református templom környezetének rekonstrukciója: Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása - Ortodox műemlék épület külső felújítása - Sétáló utca rekonstrukciója I.: Zrínyi Ilona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése - Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás - Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.) - Egyház u. -Síp utca szabályozása: Egyház utca négy nyomsávósítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása - Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgalmat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Luther u.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgalmat irányító

	<p>jelzőlámpás kiegészítéssel</p> <ul style="list-style-type: none"> - A Kiskörút - Bocskai u. – Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: A Kiskörút - Bocskai utca – Szent István utca közötti új 2x2 sávós nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) - Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése - Hősök tere rekonstrukciója: Hősök terének és az Országzászló tér járdáinak rekonstrukciója, parkrendezése és szökőkútépítés a Kossuth téren - Mártírok tere rekonstrukciója: Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója - Luther tér rekonstrukciója: Luther tér burkolatának felújítása - Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése: Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése - Nyírvíz Palota: Homlokzat- és tetőfelújítás - Soft-projektem: A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E-Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület)
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A projekt fizikailag 2012. október 22-én lezárult. A projekt zárása részeként a Közreműködő Szervezet (ÉARFÜ Nonprofit Kft.) általi helyszíni ellenőrzésre került sor 2014. május 20., 2014. június 12. és 2014. július 09. napján. A helyszíni ellenőrzések során felvett jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása megtörtént.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magánberuházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Közreműködő Szervezetet. Ennek hatása a teljes projekt zárására még nem ismert. A projekt – magánberuházás kivételével – fizikai lezárása 2012. október 22. napján megtörtént. A pályázat kiírása után megváltozott jogszabályi környezet miatt az E.ON H. Zrt. és a Nyíregyháza MJV Önkormányzata között együttműködési megállapodás aláírása vált szükségessé, amely a villamosenergia törvény előírásait követi, és amelyet az ÉARFÜ Nonprofit Kft. (április 1-től Magyar Államkincstár), mint Közreműködő Szervezet is elfogad. Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. és az E.ON H. Zrt. ezidáig tudtak megállapodni a megállapodás tartalmi elemeiről. Ez a megállapodás a mai napig nem került aláírásra, az Önkormányzatnak fel nem róható okból. Az Önkormányzat munkatársai most azon dolgoznak, hogyan lehet eltekinteni a megállapodástól és a projektet fenntartási időszakba tenni. A projektet helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságokat pótoltuk, jelenleg az ÉARFÜ Nonprofit Kft. (április 1-től Magyar Államkincstár), mint Közreműködő Szervezet részéről történő zárás van folyamatban. A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor 2013. április 25-26-án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről 2015. 12. 30-án NGM/48085-2/2015 iktató számon érkezett levélben tájékoztatást kaptunk szabálytalanság megállapításáról, amire 2016. 01. 08-án jogorvoslati kérelmet nyújtottunk be. 2016. 03. 25-én átvételre került a jogorvoslati eljárást lezáró, helybenhagyó tartalmú döntés, melyben</p>



43.691.721,-Ft támogatási összeg és kapcsolódó kamatainak visszakövetelését állapították meg. A szabálytalanság egy 2009-ben lefolytatott (Ügyfélcentrum építése) közbeszerzési eljárás miatt került megállapításra.

A ROP 2007-2013-as programozási időszakban megvalósuló projektek zárásához kapcsolódó ütemterv szerint - valamennyi projektnek - legkésőbb 2016. június 15. napjáig fenntartási időszakba kell kerülnie.



2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA” c. pályázati felhívásra <i>„Értékünk a család”</i> címmel
Projekt tervezett összköltsége:	2.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. szeptember 10. Befejezés: 2016. április 30.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2015. december 09.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Családbarát program keretében két különböző program megvalósítását tervezzük:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gyermekfelügyelet megszervezése az őszi és tavasz szünetben, 2. önkormányzati munkavállalók és családjaik részére TOUR(L)IST program. <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 60 – 80 fő gyermek jelentkezésével számolunk (a 40 fő óvodáskorú, és 80 fő általános iskoláskorú gyermek közül).</p> <p>A projekt keretében különböző programokkal tarkított egy-egy héten felügyeletet, étkezést biztosítunk. Gyülekezés minden nap az önkormányzatnál, majd az önkormányzati intézményekben (könyvtár, óvodák, művelődési ház) zajlik a napi program. Mindkét szünetben a program a város történetének és az önkormányzatnak a bemutatásával kezdődik, ahol „anya és apa dolgozik” egy „hivatali tárlatvezetéssel”. Ezt követően kézműves foglalkozás, ismeretterjesztő előadás, színház- és múzeumlátogatás, arborétum felkeresése, nyíregyházi fontos emlékhelyek megismerése. Célunk, hogy a gyermekfelügyelet mellett értékeket közvetítsünk a gyermekek felé egy információ és élményekben gazdag héten keresztül. A szünidei gyermekhét megalapozza a másik programsorozat alapjait is a figyelemfelkeltés révén.</p> <p>A két szünet közötti időszakban (októbertől áprilisig) az önkormányzati munkavállalók és családjaik részt vehetnek a részükre szervezett TOUR(L)IST programban, amelynek a lényege, hogy amennyiben a város meghatározott intézményeit, híres helyeit (5-10 hely) felkeresik, kis füzetben gyűjtik a képeket, amelyeket végül beválthatnak (vagy a matricás album felmutatásával) kisebb ajándéktárgyakra (bögre, notesz, toll, kulcstartó stb.) az önkormányzat tourinform irodájában.</p>



	<p>A program többet ad, hiszen több alkalommal motiválja a családot a közös programra, beszélgetéseknek, közös élményeknek ad lehetőséget, nem túl nagy ráfordítást (utazás, szállás szervezése nem szükséges stb.) igényelve a szülők részéről.</p> <p>A program előnye, hogy a család maga határozza meg, mikor kívánja ezeket a helyszíneket felkeresni, ezzel is azt támogatva azt, hogy a munkaidőt követően a munkavállaló a családdal együtt „újuljon meg, töltődjön fel”.</p> <p>A tervezett helyszínek: múzeum, múzeumfalu, Tuzson János Botanikus kert, városi galéria, zsinagóga, városi stadion programjának meglátogatása közösen.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A programok 2016. március 29-én megvalósultak, a szakmai és pénzügyi beszámoló összeállítása folyamatban van, melyet 2016. április 28-áig kell benyújtani.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns



3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
Projekt összköltsége:	1.551.374.251 Ft
Támogatás összege:	1.321.084.988 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85,15 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2015. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. 1. sz. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. sz. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. sz. szerződésmódosítás: 2013. december 09. 4. sz. szerződésmódosítás: 2014. március 31. 5. sz. szerződésmódosítás: 2014. május 12. 6. sz. szerződésmódosítás: 2015. június 17. 7. sz. szerződésmódosítás: 2015. június 30. 8. sz. szerződésmódosítás: 2015. augusztus 31.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Fő cél: Az érkeri lakótelep épületállományának és közttereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése. Tevékenységek: <ul style="list-style-type: none"> • Az iparosított technológiával épült panelházak közös részeinek (homlokzat- és tetőszigetelés) megújítása (érintett épületek: Toldi u. 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 65., 67., 69.). • A civil és közszolgáltatások korszerűsítését három oktatási intézmény (Vécsey Károly Általános Iskola, Kincskereső Óvoda, Vécsey Károly utcai Óvoda /Virág u.-i Tagóvoda/), valamint a Nyírségi Civilház és az Érkeri Rendőrőrs közös épületének felújítása szolgálja. A tevékenység során az oktatási épületek külső hőszigetelése, a szükséges nyílászárócseré, illetve tetőfelújítás/szigetelés van tervben, míg a Civilház/rendőrőrs közös épülete kapcsán az előzőekben említetten túl épületgépészeti felújítás is szükséges. • Elengedhetetlen az akcióterület közttereinek megújítása is, amelyek elsősorban a városi funkciók bővítése és az élhető város megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A városrész-központ kialakítása keretében a Damjanich és a Toldi utcák tengelyében kerülhet sor fejlesztésre, amelyek magukban foglalnak játszótér-felújítást, hangulatos (egységes) sétányok létrehozását, sportpálya-felújítást és bővítést, az Érpatakon átvezető hidak építését, parkoló felújítást és - bővítést, illetve



	<p>zöldfelületi rehabilitációt is</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fentiekén túl a projekt tartalmaz soft és városmarketing elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, terület-előkészítést (ingatlanvásárlás), projekt-előkészítést, menedzsment költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 30-án történt meg. A kivitelezési projektelemek közül a 4 intézmény fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így a nevelési/oktatási intézményekben a kivitelezési munkák megkezdődhettek. Az intézményekben végzett munkálatok 2014 februárjában fejeződtek be.</p> <p>2013. december 30-án aláírásra került a tízemeletes társasházak külső felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés, a közterület fejlesztésre vonatkozó kivitelezési szerződés december 17-én került aláírásra. A két projektelem tekintetében így 2014 márciusában elkezdődhettek kivitelezési munkálatok, melyek 2014 októberében befejezésre és átadásra is kerültek.</p> <p>A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően kerültek megvalósításra az alábbi, a projekt keretében elszámolható tevékenységek:</p> <p>I. Térfigyelő kamera-rendszer</p> <p><i>16 db kamera beszerzése</i> és az annak működéséhez szükséges rendszer kiépítése.</p> <p>II. Intézményi- és infrastruktúrafejlesztés</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény:</i> lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés. • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény udvari épülete:</i> lapostető felújítás és homlokzati hőszigetelés. • <i>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény kiegészítő építési munkái:</i> meglévő vegyes szerkezetű homlokzati nyílászárók cseréje hőszigetelt fokozott légzárású műanyag nyílászárókra, udvari térburkolat rekonstrukciós munkái, iskola telekhatára melletti K-Ny irányú sétány rekonstrukciója. • <i>Toldi u. – Vécsey u. – új híd közötti útszakasz burkolatának felújítási munkálatai</i> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk a 2014. évben 69.907.434,-Ft önerő támogatásban részesült, 2015. évben 14.312.713,-Ft önerő támogatásban részesült, melynek köszönhetően javul a projekt támogatási intenzitása. Ez összesen 84 220 147 Ft.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt fizikai zárása megtörtént 2015. október 31-én. 2015. november 30-áig benyújtásra került valamennyi záró kifizetési kérelem, melyből két konzorciumi partner részére a kiutalás még nem történt meg, mivel az ÉARFÜ Nonprofit Kft. megszűnt. A ROP közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Államkincstár vette át. Az intézményrendszer 2016. május 16-ig teljesít kifizetéseket a kedvezményezettek számára, és azt követően valamennyi projektnek - legkésőbb 2016. június 15. napjáig fenntartási időszakba kell kerülnie.</p>



4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
Projekt összköltsége:	489.170.056 Ft
Támogatás összege:	452.576.157 Ft
Támogatási intenzitás (%):	92,51 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2012. 12. 31. Befejezés: 2014. 11. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A szükséges dokumentumok benyújtását követően a támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. 1. szerződésmódosítás: 2013. április 05. 2. szerződésmódosítás: 2013. június 05. 3. szerződésmódosítás: 2014. március 28. 4. szerződésmódosítás: 2014. április 07. 5. szerződésmódosítás: 2015. március 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> • Szociális bérlakások felújítása <p>A tevékenység keretében megvalósult a Dália utca valamennyi földszintes lakásának, valamint a Huszártelep bejáratánál lévő két egyedülálló lakásnak a felújítása. Az érintett 8 épületben homlokzati hőszigetelés, zárófödém hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, szükség szerint a magastetők szerkezeti elemeinek javítása, új héjazat beépítése, valamint szükség szerint a kémények átrakása valósult meg. A fejlesztések összesen 82 lakást érintettek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása <p>A megüresedett, korábban a családsegítő szolgáltatás számára nyitvaálló helyiségekben olyan szolgáltatóház került kialakításra, ahol a hét meghatározott napjain különböző, jelenleg még a telepen nem elérhető szolgáltatás nyújtására kerülhetett sor. Ezek védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi („nép ügyvédje”) szolgáltatás.</p> <p>A tevékenység keretében megvalósult a helyiségek kialakítása, felújítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Önkormányzati intézmény (óvoda, bölcsőde és idősek klubja) épületének külső felújítása <p>A tevékenység keretében megtörtént az egy épületben működő Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodájának, a Napsugár Bölcsődének, és az Idősek Klubjának a külső felújítása. A felújítás keretében homlokzati és zárófödém szigetelés, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje valósult meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Közterületek fejlesztése – közlekedési fejlesztések, játszóhelyek létesítése <p>Viola u. útépítés, Viola u.- Orgona u. összekötő szakasz építése, Móricz Zs. u.-</p>



	<p>Bottyán J. u. elkerülő szakasz építése, Bottyán J.- Dália u. burkolat rekonstrukció, Bottyán J.- Dália u. közötti lakó utak felújítása.</p> <p>Játszóhelyek létesítése: A fizikai környezet megújításának részeként megvalósult a közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított lakóépületek és intézmények környezetében.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A projekt gazdaságos megvalósításának eredményeképp keletkezett maradványérték és a rendelkezésre álló tartalékkeret kihasználásának köszönhetően megvalósult a területen 19 db kamerával kamerarendszer telepítése és a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése. • A fentiekén túl a projekt tartalmazott ún. soft elemeket, tájékoztatási feladatok ellátását, projekt-előkészítést, menedzsmnt költségeket és tartalékot az előre nem kalkulálható kiadásokra vonatkozóan.
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):</p>	<p>A támogatási szerződés aláírása 2012. november 29-én történt meg. A kivitelezési projektelemek közül az utak és a közterületek fejlesztésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2013. augusztusban aláírásra került, így e hónapban megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az út és közterület fejlesztés kivitelezési munkálatai 2013. december 31-én megvalósultak. 2013 decemberében megtörtént a szociális bérlakások, Dália u. 1. sz. alatti óvoda és nonprofit szolgáltató helyiség felújítására vonatkozó kivitelezési szerződés aláírása. E projektelem kivitelezési munkálatai 2014. július 10-én fejeződtek be. A területen a 19 db kamerával történő kamerarendszer telepítése 2014. szeptember 10-én, míg a projekt keretében megépített Móricz Zs. u.- Bottyán J. u. elkerülő útszakasz közvilágításának kiépítése 2014. október 06-án megtörtént.</p> <p>A projekt kapcsán Önkormányzatunk 36.781.612 Ft önerő támogatást nyert.</p> <p>A projekt ünnepélyes átadása 2014. szeptember 02-án megtörtént.</p> <p>A projekt fizikailag lezárult. Változás bejelentés formájában kértük a projekt fizikai befejezésének 2015. január 15., valamint a pénzügyi zárás időpontját 2015. február 27. napjáig.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2015. október 1-én megtörtént, a záró beszámoló jóváhagyásáról értesítést még nem kaptunk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A projekt megvalósítását követően több alkalommal voltunk kénytelenek rendőrségi feljelentést tenni a projekt során megvalósított egyes projektelemek megrongálása és eltulajdonítása miatt. Megrongálásra került a „B” típusú hirdetőtábla, a játszótéri eszközök közül a hinta és a játszóterek kerítése, továbbá eltulajdonítottak és megrongáltak több lombhullató fát, magas- és alacsony cserjét. Az eljárásokat a rendőrség ismeretlen tettes gyanúja miatt lezárta.</p> <p>A projekt keretén belül kiültetett és pótoltt növények nagy részét – mintegy 95%-át - ismételtén pótolni kellett, valamint a salakos sport és aszfaltos streetball pályák hiányos és balesetveszélyes állapotának megszüntetése és helyreállítása is megtörtént. Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. megszűnését követően a ROP közreműködő szervezeti feladatokat a Magyar Államkincstár vette át. Az intézményrendszer 2016. május 16-ig teljesít kifizetéseket a kedvezményezettek számára, és azt követően valamennyi projektnek - legkésőbb 2016. június 15. napjáig fenntartási időszakba kell kerülnie.</p>



5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
Projekt összköltsége:	393 700 000 Ft
Támogatás összege:	388 169 150 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98,6 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2012. november Befejezés: 2014. december
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratainak és módosításainak dátumai	2012. május 14-én lépett hatályba a Támogatási Szerződés 2013. május 31-én 1. sz. Támogatási Szerződés módosítása 2013. október 14-én 2. sz. Támogatási Szerződés módosítása 2015. október 28-án 3. sz. Támogatási Szerződés módosítása
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veres István, főépítész
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása.</p> <p>Tervezett projektelemek, műszaki tartalom és outputok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az ún. Tram-Train rendszer és az ehhez kapcsolódóan vasúti átkelők, felüljárók, megállóhelyek kialakításának lehetőségei. 2. Hiányzó bevezető útszakaszok fejlesztésének vizsgálata (25,10km azaz, a 41,36,38, 4911, 3317 sz.) utak (V.1. melléklet) 3. Nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének vizsgálata (14,65 km 36 sz. út és a 38. számú utat összekötő út fejlesztése) (V.1.melléklet) 4. Hangos és vizuális utas tájékoztató rendszerek kialakítása (4. melléklet) 5. Nagykörút és a kiskörút fejlesztésének vizsgálata (1. melléklet) 6. Kerékpárút hálózat fejlesztésének a vizsgálata (Nyírpazony, Napkor, 1. melléklet) 7. Közlekedési eszközök beszerzésének vizsgálata 8. P+R parkolók kialakításának vizsgálata, északi, keleti, déli nyugati P+R parkoló lemez (2 melléklet) <p>MÁV és VOLÁN közös felvételi épület kialakításának vizsgálata</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2012. május 14-én került aláírásra a Támogatási Szerződés. 2013 áprilisában szerződésmódosítást nyújtottunk be a projekt ütemezés felülvizsgálata céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a feladatok megvalósítójának kiválasztására uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a lefolytatott eljárást megvizsgálva 2013. július 3-án megküldte a „Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványt”. A tanúsítvány alapján 2013. július 5-én a 73/2013. (VII.05) Kb számú határozattal kiválasztásra került a nyílt eljárás



	<p>nyertes ajánlattevője.</p> <p>2013. augusztus 05-én aláírásra került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozói szerződés.</p> <p>2013. október 14-én módosításra került a Támogatási Szerződés, melynek értelmében a projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2014. szeptember 30-ra módosult. A határidő módosítást a Közreműködő Szervezet kérésére tettük meg, azon okból kifolyólag, hogy a projekt keretében elkészülő Megvalósíthatósági Tanulmány átvizsgálására a Közreműködő Szervezet szakembereinek legyen elég ideje.</p> <p>2013.december 5-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt.</p> <p>2014. április 9-én szerződés szerint a Megvalósíthatósági Tanulmányt készítő konzorcium benyújtotta a „1/2. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány- DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS” című dokumentációt.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2014.(V.29.) számú határozatával elfogadta "I/1. feladatrészt – Közlekedésfejlesztést megalapozó tanulmány – FELMÉRÉS-ELEMZÉS TANULMÁNY" című dokumentációt és a Döntés-előkészítés című dokumentum alapján a határozatban foglaltak szerinti további munkákat támogatja.</p> <p>A nyertes konzorcium MÁV-tól történt adatkérésére a MÁV által vállalt határidőben nem érkezett válasz, amely akadályozta a szerződéses határidő betartását. A vállalkozói szerződésmódosítás előzetes ellenőrzésre megküldésre került a KSZ/KFF részére. A KSZ jóváhagyását megkaptuk, a KFF a dokumentációt leellenőrizte.</p> <p>A nyertes konzorcium leszállította az RMT-t.</p> <p>Az RMT-t az Önkormányzat átvizsgálta, és megállapította, hogy több szakmai hiba volt benne, amit a szolgáltató szerződött partner kijavított és ezt követően a Közreműködő Szervezet részéről 2015. október 19-én megtörtént a Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása.</p> <p>Az elfogadást követően 2015. október 29-én benyújtásra került az 5. sz. kifizetési kérelem és a 6. sz. záró kifizetési kérelem és a záró beszámoló, amelyek jóváhagyása és kifizetése a tavalyi évben megtörtént.</p> <p>A projekt pénzügyi zárásának határideje 2015. december 31-e volt. A megvalósult pályázat pénzügyi helyszíni ellenőrzését követően kerülhet sor csak a projekt lezárására, amely előre láthatólag, a nyár elejére ütemezhető.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>



6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA
Projekt összköltsége:	11 024 870 Ft
Támogatás összege:	10 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmet referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum Sóstói Múzeumfalú Tagintézményének, mint kiállítási helyszínnek a kiállítási tárgyak, azaz épületek tetőszerkezetének rekonstrukciója.</p> <p>A támogatásból megvalósul a besztekeri lakóház, tiszadobi lakóház, pajta és istálló nádtetejének szegése, jánkmajtisi lakóház nádtetejének szegése és javítása, anarcsi pajta nádtetejének szegése és a tető felső részének újrafedése, a tírpák istálló nádtetejének szegése és részleges javítása, a jánkmajtisi csűr teljes átfedése új náddal, valamint a kéki istálló, kállósemjéni istálló, tírpák ház, anarcsi disznóól és tiszadobi disznóól tetejének rádfedése új náddal.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 10 000.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős kivitelező kiválasztását követően, 2015. szeptember 25-én a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. Az épületek tetőszerkezetének rekonstrukciói megvalósultak, így a műszaki átadás-átvétel 2016. január 06-án lezajlott. A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtására 2016. júliusában lesz lehetőség a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MŰEMLEK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2008/N7381
Projekt tervezett összköltsége:	7.096.878 Ft
Igényelt támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	42,27%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015. április 1. Befejezés: 2015. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. május 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. december 1-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői részére műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására című pályázati kiírásra.</p> <p>A pályázat 14.000.000 Ft-os összköltségvetése és az 50%-os támogatási intenzitása alapján 7.000.000 Ft saját erő és 7.000.000 Ft támogatásból állt össze, melynek keretében a Hősök tere 3. szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlanra – védési száma: 470/1981 – került benyújtásra, melyről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2014 (XI.27.) számú határozatában döntött.</p> <p>A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által 2015.02.23-án küldött értesítés alapján a pályázatot 3.000.000 Ft támogatásban részesítette azzal a kikötéssel, hogy a támogatás elektromos munkák végzésére nem fordítható.</p> <p>A döntés alapján az átdolgozott összköltségvetés összege 7.096.878 Ft, mely 3.000.000 Ft támogatásból és 4.096.878 Ft saját erőből áll össze, amely még így is elfogadható szakmai programot tartalmaz.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményeként a Konzol Plusz Kft-vel megkötésre került - 2015. július 15-én - a vállalkozási szerződés, melyet követően a munkaterület átadására is sor került 2015. július 27-én. A kivitelezés időszakában minimálisan módosítottuk a műszaki tartalmat, melynek jóváhagyása is megtörtént 2015. december 4-én.</p> <p>A kivitelezési munkálatok 2015. december 15-én fejeződtek be, mely alapján a műszaki átadás-átvétel is megtörtént. Benyújtásra került a pénzügyi és szakmai beszámoló és annak hiánypótlása is 2016. márciusában.</p>




	A beszámoló elfogadásáról a döntést még nem kaptuk meg.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

1



8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL HUSKROUA/1101/068
Projekt összköltsége:	Összes partnert illetően: 270.172,56 €, ebből Nyíregyháza összköltsége 89.308,84 €
Támogatás összege:	Nyíregyháza esetében: 84.843,39 €
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdés: 2013. október 18. Befejezés: 2015. június 17.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. október 17. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2014. december 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat szakmai megvalósítása három nagy szakaszra tagolható: A projekt keretében megvalósult Munkácson és Ungváron a meglévő ivóvíz- és szennyvízhálózat komplex sokrétű felmérése. Ezt követően a felmérések alapján egy szakmai tanulmány kidolgozása következett, amely többek között a két városban meglévő környezetszennyező ivóvíz és szennyvíz víziközművek fejlesztéséhez kíván többféle innovatív, környezetkímélő technológiai megoldást szolgáltatni. Végül megtörtént a tanulmány adaptálása az ukrán jogszabályi környezetbe Munkács és Ungvár viszonyaira alakítva.</p> <p>A projekt távolra mutató célja, hogy a magyar partner technológiai tapasztalatát, tudását, továbbá jelen pályázat eredményeként létrejövő dokumentumokat alapul véve további pályázati forrásokat felhasználva megvalósuljon egy komplex környezetkímélő, korszerű technológiákat megvalósító építési beruházás Ungváron és Munkácson, amely a jelenleg meglévő problémák kezelését segíti elő. Az innovatív technológiájú, ukrán viszonyokra adaptált tanulmány meglétével Munkács és Ungvár már könnyebben hozzáférhet más európai uniós vagy ukrán pályázati forrásokhoz, amelyek már konkrét kivitelezésre, építési beruházásra irányulnak.</p> <p>A projekt végrehajtása alatt a szakmai megvalósítással párhuzamosan a kommunikációs kampány során közvetlen kapcsolatba kerültünk a célcsoportokkal és a végső kedvezményezettekkel, Munkács és Ungvár lakosságával, potenciális víziközmű rendszereinek fogyasztóival.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mint Kedvezményezett, a Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség mint projekt partner, Munkács Városi Tanácsa, Ungvár Városi Tanácsa, illetve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mint társult tagok vettek részt a projekt megvalósításában.</p>




Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt 2015.06.17-én fizikailag megvalósult. Benyújtásra került a záró pénzügyi beszámoló, amelyet a Közös Szakmai Titkárság elfogadott. Utalásra került az utolsó támogatási összeg, amely ukrán partnerre eső részét továbbutaltuk 2016.04.12-én. Az utolsó, hazai társfinanszírozási támogatási összeg utalása után (420,84 EUR) tekinthető a projekt pénzügyileg is befejezettnek, amely várhatóan 2016.04. hónapban történik meg.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



9. számú adatlap


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
Projekt összköltsége:	nettó 1.204.757.500 Ft
Támogatás összege:	nettó 1.144.519.625 Ft + 54.642.510 Ft önerő támogatás = 1.199.162.135 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,54% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. március 3. Befejezés: 2015. november 28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2014. április 3. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015. február 5. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015. április 22. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: 2015. június 8. Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása: 2015. október 21.
Projektmenedzser (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat tárgyát képező fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek történtek meg: <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza város családi házas övezeteiben 22.000 háztartásban a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére a zsákos gyűjtési rendszer helyett bevezetésre került a fenti hulladékok gyűjtésére használandó 240 l-es gyűjtőedényzet (22.000 db). - 2.000 db 350 literes házi komposztálók bevezetése - gépek beszerzése: <ul style="list-style-type: none"> • 6db tolólapos hulladékszallító gépjármű • 4db forgódobos tömörítő felépítménnyel rendelkező hulladékszallítási gépjármű • 2db konténer szállító • 1db multiliftes gyűjtőjármű • 1db darus-platós gyűjtőjármű • 1db homlokrakodó • 1 db villás és bálaforgató adapterrel ellátott targonca • 1 db speciális kéttengelyes rézsűjáró, rézsűkarbantartó gép beszerzése - lakossági kukák vonalkódos matricával, rádiófrekvenciás chipekkel (34.500 db RFID chip) történő ellátása - a gyűjtést végző autók komputerrel és érzékelőkkel történő ellátása - hulladékgazdálkodási rendszer eseményeinek automatizált



	<p>követésére és elektronikus dokumentációjára alkalmas rendszer bevezetése</p> <ul style="list-style-type: none"> - szemléletformálás részeként oktatófilm, kiadvány, stúdióbeszélgetés, tv spot készítése, iskoláskorúak környezettudatos nevelése, vetélkedők, pályázatok szervezése
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A projekt fizikailag megvalósult.</p> <p>A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2015.11.26-án került sor, ahol – kisebb hiányosságok kivételével – az ellenőrző szerv mindent rendben talált. A hiányosságokat 2015.12.17-én pótoltuk, amelyet az ellenőrző szerv elfogadott.</p> <p>2016.01.20-án kérelmeztük a Támogatási Szerződés 6. sz. módosítását az indikátorok projekt befejezési és fenntartási időszak végi értékére vonatkozóan. A kérelmünkre válasz egyelőre nem érkezett.</p> <p>A záró elszámolás és beszámoló 2015.12.04-én beküldésre került a Közreműködő Szervezet részére, amely elfogadásáról értesítő egyelőre nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
Projekt összköltsége:	565.762.310 Ft
Támogatás összege:	453.966.442 Ft + 37.673.739 Ft önerő-támogatás = 491.640.181 Ft
Támogatási intenzitás (%):	86,9% (önerő-támogatással együtt)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014.07.11. Befejezés: 2015.07.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításának dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013. 10. 18. Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása: 2015.01.13. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása: 2015.06.15. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása: 2015.07.31. Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása: 2016.01.13.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megtörtént az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sávossal kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.</p> <p>A Csaló közben felújításra került - a Sóstói út, Ószőlő utca közötti szakaszon - a meglévő elválasztás nélküli gyalog-, és kerékpárút. Az Ószőlő utca és a Csaló köz csomópontjában mind az Ószőlő, mind pedig a Csaló köz között keresztezve gyalog-kerékpáros átvezetés létesült. A fentiekben túl felújításra került a két meglévő autóbuszöböl és 12 állásos parkoló is.</p> <p>A projekt további részét képezte az Arany János és Szarvas utca csomópontjának körforgalmúra történő átépítése, amely a térség közlekedésbiztonságának jelentős javítását célozta meg. Forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, a meglévő burkolatok állaga leromlott, a csomópont kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen volt. A gyalogosok biztonságos áthaladása csak két ágon volt biztosított, a fejlesztés megvalósulása révén mind a négy csomóponton biztosítottá vált a gyalogos átkelés.</p> <p>Minden fejlesztési szakaszon a gyalogos közlekedést érintő legfontosabb célok közé tartozott az akadálymentes közlekedés biztosítása. A körforgalmú csomópont minden ágán 3 m szélességű gyalogátkelőhely került kijelölésre. Két ágon a gyalogos átvezetés mellett a tervezett gyalog-kerékpárút is átvezetésre került. Az Arany János utca két oldalán 31 db parkolóállást alakítottunk ki. Ezen felül 14 db parkolóhely épült a Szarvas utcán. Az Arany János utcán 2 db buszmegállóhely a felújítást követően a leállósávon, illetve a Szarvas utcai meglévő 2 db autóbusz megállóhely új építésű öbölben került elhelyezésre.</p> <p>A kiépítendő kerékpárút a Szarvas utca mentén jelenleg a Kereszt utcáig meglévő gyalog-kerékpárút folytatásaként szolgál a Vécsey közig, ezzel az</p>



	<p>Érkert is bekapcsolódott a város kerékpáros közlekedésébe. A Kereszt utca és a Kígyó utca közötti szakaszon a gyalog-kerékpárút a K-i oldalon került kialakításra, míg a Vécsey utca - Vécsey köz közötti szakaszon a NY-i oldalon halad.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt fizikailag megvalósult. A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2015.11.20-án került sor, amelyen mindent rendben talált az ellenőrző szerv, csupán néhány kisebb hiányosságot kellett pótolnunk, amelynek - a dokumentumok rendelkezésre állásának függvényében - 2015.12.03-án, illetve 2016.02.29-én eleget is tettünk.</p> <p>2015.11.25-én kérelmeztük a támogatási szerződés módosítását a 6298 hrsz-ú ingatlan megvalósíthatósági helyszínként történő bevonása miatt, tekintettel arra, hogy a Magyar Telekom távközlési hálózat kiváltásainak jogerős építési engedélye tartalmazta az érintett hrsz-t, azonban az a Támogatási Szerződésben nem szerepelt. A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása 2016.01.13-án aláírásra került.</p> <p>A záró beszámoló és kifizetés igénylés 2015.10.30-án benyújtásra került, amely elfogadásáról egyelőre nem érkezett értesítő.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	-



11. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENRGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE” KEOP-5.7.0/15-2015-0118
Projekt tervezett összköltsége:	153 149 450 Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat költsége 3 149 450 Ft.
Igényelt támogatás összege:	150 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015. augusztus 17. Befejezése: 2015. október 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2015.10.14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Kormány 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozata a <i>Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról</i> 2015. június 4-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A határozat 1. mellékletének 193. sorában szerepel, hogy Nyíregyháza Város Önkormányzata a KEOP-2015-5.7.0 számú, Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című konstrukció keretében legfeljebb 150 millió Ft kiemelt projekt támogatási összeget kap épületenergetikai fejlesztések céljára.</p> <p>A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő három intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése, lapostető hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így tehát az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése.</p> <p>A projekt három helyszínen valósult meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tündérváros Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.) - Eszterlány Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.) - Gyermek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u. 67.) <p>A fejlesztéssel érintett épületek a '70-es, '80-as évek elején épültek, az akkori igényeknek megfelelő építési technológiával. Ebből adódóan, valamint az elmaradó felújítások hiánya miatt jelentősen energiapazarlók, melynek csökkentése vált szükségessé. A fejlesztést indokolta továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.</p> <p>A projekt előkészítése 2015. május elején kezdődött el, a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció elkészült. Feltételes közbeszerzési eljárás indult az építési munkálatokra vonatkozóan, mely eredményesen zárult, így a nyertes ajánlattevővel Vállalkozási Szerződés került aláírásra 2015. augusztus 19-én. A kivitelezési munkálatok rendben zajlottak, szerződés szerinti határidőben,</p>



	<p>október 28-án mindhárom intézmény energetikai korszerűsítése megvalósult.</p> <p>A projekt közvetlen célcsoportját a 3 intézmény óvodai nevelésében jelenleg és jövőben résztvevő gyermekek, valamint az ott dolgozók jelentik. A felújítás eredményeként megújult környezetben, energia hatékony épületekben tölthetik mindennapjaikat. A projekt közvetett célcsoportja a Nyíregyházán élő 2-6 éves korcsoport és családjaik, a városban élők és a jövőben a városba költözni szándékozók.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2015. augusztus 7-én került benyújtásra.</p> <p>A pályázat befogadásra került, hiánypótlás érkezett, melyet teljesítettünk 2015. augusztus 27-én.</p> <p>A projekt fizikai megvalósítása október 28-én megtörtént, a záró kifizetési kérelem és záró beszámoló 2015. november 27-én került benyújtásra. 2016. március 10-én tartott helyszíni szemle rendben lezajlott, a kért hiánypótlás 2016. április 8-án teljesítésre került.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A megvalósítás rendben zajlott, hátráltató tényező nem merült fel.</p>



12. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZERVEZETFEJLESZTÉS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077	NYÍREGYHÁZA	MEGYEI	JOGÚ	VÁROS
Projekt összköltsége:	30.999.999 Ft				
Igényelt támogatás összege:	29.753.891 Ft				
Támogatási intenzitás (%):	100 %				
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. december Befejezés: 2014. december				
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításának dátuma:	2013.11.21.				
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra				
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Kötelezően megvalósított tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálata. - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. - A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. - Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési- oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. - A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségéről és felmerülő igényekről. - Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, 				



	<p>átszervezése.</p> <ul style="list-style-type: none"> – A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított tevékenységek, amelyek választhatóak voltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. – Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz bevezetése. – Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt pénzügyi zárása megtörtént, záró beszámoló hiánypótlása zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN” ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
Projekt összköltsége:	19.670.000 Ft
Támogatás összege:	19.670.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2015.04.01. Befejezés: 2015.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2015. március 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sarkady Nóra Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a Nyíregyházi járás települési önkormányzatai között együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén. A projekt keretében többek között kerekasztal létrehozása, esélyteremtő programterv készítése, tréningek, csoportfoglalkozások, szociológiai felmérés, tájékoztatók készítése valósult meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. 2015. április 1-től indult, a projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi szakember, szakmai megvalósítók) megalakult. A projekt megvalósítása lezárult. A 2. kifizetési kérelem jóváhagyásra, majd januárban az elszámolt összeg – 11 173 463 Ft – folyósításra került. A záró kifizetési igénylést és a záró beszámolót az Irányító Hatóság elfogadta.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



14. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048
Projekt összköltsége:	21.797.840 Ft
Támogatás összege:	21.797.840 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2013.06.01. Befejezés: 2014.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2013.05.27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Orosi Gábor Bence, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében többek között interaktív honlap létrehozását és fenntartását terveztük, valamint több, az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztését, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozását valósítottuk meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósítása befejeződött. Költségvetés módosítás elfogadásra került. Záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtása és jóváhagyása megtörtént. Teljes támogatási összeg kifizetésre került. Záró helyszíni ellenőrzés lezajlott. A projekt fenntartási időszaka 5 év, az első jelentés időszaka: 2015.09.22-2016.09.21., benyújtási határidő: 2016.10.06.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016
Projekt összköltsége:	234.000.000 Ft
Támogatás összege:	198.900.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	85%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2010.09.01. Befejezés: 2015.06.15.
Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai:	Megkötés: 2010. május 27. Lejárat: 2021. december 25. Módosítás: 1. sz.: 2011. augusztus 2. 2. sz.: 2011. augusztus 18. 3. sz.: 2012. május 3.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés.</p> <p>A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy felsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása 2012. szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kV-os kábel áthelyezésre került a Kincs utcára. A NIF beruházásában elkészült híd valamint a vasúti átjáró forgalomba helyezése is megtörtént. A csapadékvíz elvezető árkok keresztmetszetének bővítésére is sor került. A korrekciós határidő 2015. június 15-ig történő módosítását 2014. december 15-én kértük meg. A teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyt a Közlekedési Felügyelőség 2015. március 12-én kiadta, jogerőre emelkedett 2015. május 11-én. A vízjogi üzemelési engedély 2015. június 19-én kiadásra került, jogerőre emelkedett 2015. július 15-én. Mindkét jogerős engedélyt megküldtük a Közreműködő Szervezet részére, várjuk a projekt lezárását.



Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

Nem releváns



PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROGRAMJA KEOP 1.2.0/2F-2008-0005 (INFORMÁCIÓ FORRÁS: PIU)
Projekt összköltsége:	13.716.356.784 Ft
Támogatás összege:	10.491.570.338 Ft
Támogatási intenzitás (%):	79,70 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2009. április 01. Befejezés: 2015. szeptember 15.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2009. január 07. Lejárat: 2017. december 09. Módosítások: 2010. július 22; 2010. október 22., 2012. március 21., 2013. április 24., 2014. április 10., 2015. augusztus 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházás keretében a város közigazgatási határain belül 7806 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetése oldódott meg. A megvalósítandó szennyvízcsatorna építés 150 utcát és 17 bokortanyát érintett, mely területeken 195 km szennyvízcsatorna és 104 új szennyvíz átemelő épült a kellemetlen szaghatások rendszerszintű kezelésével. A szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódott a fentiekben túl mintegy 11 km hosszban a főgyűjtők szükség szerinti átépítése és rekonstrukciója, valamint a hálózat racionalizálásával összefüggésben a kijelölt átemelők átalakítása, bővítése, valamint vízkormányzási beavatkozások 7 km csatornahossz megépítésével. A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése során a II. sz. Szennyvíztelepi nyomóvezeték átépítése is megvalósult 8,1 km hosszban. A program részét képezte az összegyűjtött szennyvizeinek tisztítása és a szennyvíziszap kezelése is. A tisztítókapacitás bővítése, mint leginkább költséghatékony megoldásként, a meglévő II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztésével valósult meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Leszerződött munkák: Mérnök, műszaki felügyelet: Szerződéskötés: 2008. május 13. II. sz. Szennyvíztisztító telep és Komposztáló telep építése a FIDIC Sárga könyve szerint: Szerződéskötés: 2009. szeptember 21. Csatornahálózat építés a FIDIC Piros könyve szerint: Szerződéskötés az 5. részben: 2009. szeptember 21. Szerződéskötés az 1. részben: 2012. február 21. Szerződéskötés az 2. részben: 2012. február 21. Szerződéskötés az 3. részben: 2012. március 07. Szerződéskötés az 4. részben: 2012. március 07. Szerződéskötés a 6. részben: 2015. február 05.

	<p>A program kivitelezési munkái teljesen befejeződtek. A projekt fő elemei közül a Központi komposztáló telep építése már 2012. március 13.-án elkészült és a létesítmény azóta üzemel, a II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek és az a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult, a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott. Csatornahálózati fejlesztések megvalósítása összesen 8 megkötött vállalozási szerződés alapján történt.</p> <p>A Kormány 1703/2012. (XII.29.) határozatával jóváhagyta a projekt támogatási összegének növelését, amelynek eredményeként hálózatrekonstrukciós munkákra 29.700.000 Ft. elszámolható költség mellett további támogatást biztosított. A belvárosi csatornák kiegészítő rekonstrukciós munkáira a közbeszerzési eljárást a város lefolytatta a kiviteli szerződést megkötötte. Az rekonstrukciós munkákat vállalkozó szerződés szerint elvégezte. A projekt támogatási szerződésére vonatkozó 6. sz. módosítási kérelmünket 2015. március 10. napján nyújtottuk be. A kérelem a Projekt megvalósítás költségeinek előre nem látható okok miatti megnövekedésével összefüggésben a támogatási összeg növelésére irányult. A Kormány a 1465/2015.(VII. 15.) határozatával kérelmünket jóváhagyta és a Projekt megvalósítására megítélt támogatás összegét 125.536.794,- Ft összeggel megnövelte. A projekt megvalósítása során 13 Projekt Előrehaladási Jelentés, Záró Projekt Előrehaladási Jelentés továbbá 67 db kifizetési kérelem került benyújtásra. Jelenleg a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elfogadását várjuk a NFM-től.</p> <p>A záró elszámolási csomag jóváhagyásához szükséges a Projektben létrehozott eszközök aktiválásának lezárására, amelynek megtörténtéről nyilatkozatunkat megküldtük. Szükséges továbbá a létrehozott létesítmények üzemeltetési engedélyének bemutatása is, amely engedélyeket az Üzemeltető megkérte, azonban a megépített csatornahálózat vonatkozásában a Hatóság figyelemmel a hiánypótlásokra, még nem adta ki az engedélyt.</p> <p>A záró elszámolási csomag támogatói ellenőrzése folyamatban van, az előírt hiánypótlásokat határidőre teljesítettük.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	



17. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
Projekt összköltsége:	2.104.510.000 Ft
Támogatás összege:	2.104.510.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2013. május 02. Projekt fizikai befejezésének napja: 2015. november 30. Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2015. december 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	TSZ megkötésének ideje: 2012. november 29. TSZ 1. sz. módosításának ideje: 2013. április 05. TSZ 2. sz. módosításának ideje: 2013. szeptember 09. TSZ 3. sz. módosításának ideje: 2013. december 04. TSZ 4. sz. módosításának ideje: 2014. március 03. TSZ 5. sz. módosításának ideje: 2014. október 17. TSZ 6. sz. módosításának ideje: 2014. október 20. TSZ 7. sz. módosításának ideje: 2015. május 27. TSZ 8. sz. módosításának ideje: 2015. október 20. TSZ 9. sz. módosításának ideje: 2015. november 23.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Podlovics Roland Vezérigazgató, Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorító Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élmelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével. A fejlesztés hatására a Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, vonzó úti cél eltérő célcsoportok számára is, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lehet.
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés tartalmi elemei a következők: 1. projektelem – Pálinka Főváros kialakítása 2. projektelem – Múzeumfalú infrastruktúrális elérésének javítása 3. projektelem – Egyedi gyógyászati profil kialakítása 4. projektelem – Állatpark fejlesztése – Andok világa 5. projektelem Sóstó központi park kialakítása, tó körüli sétány, ill. Sóstó revitalizáció sétány a parkfürdő mellett 6. projektelem – Turisztikai kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése



	<p>7. projektelelem – Igrice sétány és futópálya kialakítása 8. projektelelem – Sóstói játszópark kialakítása 9. projektelelem – Sóstói sziget és híd rekonstrukció 10. projektelelem – Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése 11. projektelelem – Elektromos motorcsónak és szállító jármű beszerzése 12. projektelelem – Csónakház rekonstrukció 13. projektelelem – Mobil medence liftek beszerzése 14. projektelelem – Mobil vízi csúszda és billegő beszerzése</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Mélyépítés projekteleme tekintetében 2015.07.22-én, míg Magasépítés projekteleme tekintetében 2015.10.01-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A projekt részét képezte a „Sport- és rendezvényhelyszín kialakítása” (Sportpálya katlan) projekteleme megvalósítása. A projektelemet érintő ingatlanok, így a Nyíregyháza belterület 15057, 15058, 15065 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonviszonyait nem tudtuk rendezni, így annak megvalósításától mind az építési vállalkozási szerződésben, mind a Támogatási Szerződésben el kellett állnunk.</p> <p>Az elmaradó műszaki tartalom miatt keletkezett megtakarítás a projekt céljának megfelelő, a területen további szükséges tevékenységek kerültek megvalósításra, melyek az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Igrice sétány és futópálya kialakítása 2. Sóstói játszópark kialakítása 3. Sóstói sziget és híd rekonstrukció 4. Csónakház rekonstrukció 5. Állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer kiépítése 6. Elektromos motorcsónakok beszerzése 7. Elektromos szállító jármű beszerzése 8. Mobil medence lift és elektromos kádlift beszerzése 9. Mobil vízi csúszda és vízi billegő beszerzése <p>Az Igrice sétány és futópálya kialakítása, a Sóstói játszópark kialakítása, Sóstói sziget és híd rekonstrukció kivitelezési munkálatai esetében 2015. október 8-án, a Csónakház rekonstrukció kivitelezési munkálatai esetében 2015. október 16-án történt meg a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>Az állatparki hűtő és fagyasztókamra rendszer, az elektromos motorcsónakok, az elektromos szállító jármű, a mobil medence és elektromos kádlift, illetve a mobil vízi csúszda és billegő leszállítása is megtörtént.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt során további megtakarítás keletkezett, amely terhére az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:</p> <p>140 db pihenőágy, takarítógép, hideg vizes magas nyomású mosó, önjáró medence porszívó, klórpalack mentesítő készülék, lószállító utánfutó, trágyaszállító pótkocsi, takarmánykőnyha kiegészítő eszközök, félelektromos magasemelésű gyalogtargonca, 60 db szemetes szelence, 40 db pad, illetve fűnyíró.</p> <p>Az 1. számú kifizetési kérelem 2013. szeptember 20-án került jóváhagyásra. Értéke 92.595.150,- Ft, mely az előkészítéshez kapcsolódó és már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.</p> <p>A 2. számú kifizetési kérelem 2014. május 28-án került jóváhagyásra. Értéke</p>



105.152.572,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.

A 3. számú kifizetési kérelem 2014. július 08-án került jóváhagyásra. Értéke 17.763.925,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 4. számú kifizetési kérelem 2014. szeptember 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 183.119.765,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 5. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 145.489.704,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 6. számú kifizetési kérelem 2014. október 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 121.241.420,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 7. számú kifizetési kérelem 2014. december 12-én került jóváhagyásra. Értéke bruttó 161.670.567,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 8. számú kifizetési kérelem 2014. december 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 181.862.131,- Ft, mely szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségét tartalmazta.

A 9. számú kifizetési kérelem 2015. február 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 12.891.322,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta, illetve 88.384.995,- Ft fordított ÁFA lehívás történt.

A 10. számú kifizetési kérelem 2015. július 27-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 5.565.350,- Ft, mely a már kifizetett utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta.

A 11. számú kifizetési kérelem 2015. június 11-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 79.276.033,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számlák költségeit tartalmazta.

A 12. számú kifizetési kérelem 2015. június 25-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 5.348.204,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.

A 13. számú kifizetési kérelem 2015. augusztus 08-án került jóváhagyásra. Értéke nettó 54.934.468,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.

A 14. számú kifizetési kérelem 2015. augusztus 25. került jóváhagyásra. Értéke nettó 18.338.927,- Ft, mely a szállítói előleg költségét tartalmazta.


A 15. számú kifizetési kérelem 2015. szeptember 22-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 19.796.733,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.

A 16. számú kifizetési kérelem 2015. október 21-én került jóváhagyásra. Értéke nettó 153.715.288,- Ft, mely a szállítói finanszírozású kivitelezési számla költségeit tartalmazta.

A 17. számú kifizetési kérelem nettó 305.253.303, Ft szállítói finanszírozású kivitelezési számlát tartalmaz, amely két részletben került jóváhagyásra és kifizetésre. 2015. november 6. napján 159.315.126 Ft, illetve 2015. november 19-én 145.938.177,- Ft kifizetéséről intézkedtek.

A 18. számú kifizetési kérelem 2015. november 23-én került jóváhagyásra, amely utófinanszírozású számlák költségeit tartalmazta. Értéke 164.022.127,-Ft Ft, amelyből előleg terhére 100.000.000 Ft levonásra került, így a kiutalásra kerülő összeg 64.022.127 Ft.

A projekt fizikai zárása 2015. november 30-án megtörtént.



	<p>A pénzügyi zárás alkalmával 2015.12.30. napján benyújtásra került a 19. számú időközi kifizetési kérelem, illetve a 0-ás záró beszámoló.</p> <p>A 19. számú kifizetési kérelem kapcsán, 9.734.394,- Ft jótételezés keretében kifizetésre került, a többi tétel vonatkozásában hiánypótlási felhívás érkezett, amelyet határidőben teljesítettünk.</p> <p>A projekt zárása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



Megvalósítás alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA NYÍREGYHÁZÁN - GUL-15-D
2.	A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK, ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Értékes Örökségeink címmel
3.	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
4.	CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
5.	A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE 56748-28/2015/MUVESZ
6.	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
7.	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-15-0008
8.	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA



1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	EMLÉKTÁBLÁK KÖRNYEZETI REKONSTRUKCIÓJA NYÍREGYHÁZÁN - GUL-15-D
Projekt összköltsége:	400 000 Ft
Támogatás összege:	400 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.02.25.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. április
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmet referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Önkormányzatunk minden évben méltó módon megemlékezik az elhurcoltakról. Városunk történelmének gyászos napja 1944. november 2.-a. A városi megemlékezéseket minden évben, ezen dátumhoz kapcsolódóan rendezzük meg az emlékműveknél. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén az elmúlt években, évtizedekben a méltó megemlékezések megtartására alkalmas hat emlékhely került kialakításra. Ezeket a helyszíneket szeretnénk még méltóbb környezetté alakítani, a szükséges állagmegóvásokat megtenni, és ezáltal is tiszteletet adva a az elhurcoltaknak és családtagjaiknak. A helyszíneken a még jobb olvashatóság érdekében a domborművek felületei felújításra kerülnek, és az elrozsdásodott acélszelvények felületei is teljes felületkezelést kapnak.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016.03.17-én érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 400000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK GYŰJTÉSÉNEK, NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK, MEGISMERTETÉSÉNEK, MEGŐRZÉSÉNEK, ÉS GONDOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Értékes Örökségeink címmel
Projekt tervezett összköltsége:	3.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 15. Befejezés: 2016. augusztus 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2016. február 15.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázati cél üzenete, hogy minden közösségnek vannak értékei, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol, milyen vidéken található, milyen hírnévvel, vagy vonzerővel rendelkezik. Ezen nemzeti értékeink összegyűjtése és népszerűsítése kiemelt fontosságú kultúránk számára. A programban résztvevő városok - Nyíregyháza és Szatmárnémeti - számára kiemelten fontos egymás megismerése és értékeik népszerűsítése a lakosság számára.</p> <p>A projekt legfőbb célja, hogy szakmai tapasztalatok átadásával segítsük Szatmárnémeti települési értéktárának létrehozását. A Nyíregyházi Települési Értéktára a felhalmozott tapasztalatai segítségével a külföldi értéktár megszervezése és az értékek gyűjtése szakszerűen történhet. A külföldi értéktár létrehozásában a nyíregyházi szakemberek módszertani segítséget tudnak nyújtani. A két település közötti meglévő testvérvárosi kapcsolat alapján az értéktár létrehozásához szükséges támogatással, ill. a partnerszervezet eddigi tevékenysége kapcsán az értékek gyűjtéséhez szükséges kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk. A szervezet munkatársai között számos régész, történész, néprajzos szakember található, akik munkájuk során idáig is végeztek értékgyűjtő és népszerűsítő tevékenységet.</p> <p>- A pályázat 2016. évben Nyíregyháza Városháza Városháza nagy rendezvényén kerül megvalósításra, Nyíregyháza és Szatmárnémeti magyar nemzeti értékeinek népszerűsítésével és nemzeti értékeink gyűjtésének módszertana tekintetében pedig egy a tapasztalatátadásra épülő kerekasztal lebonyolítása a partnerek és a települési múzeumaikban lévő szakemberek részvételével.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A benyújtott pályázat, a 2016.02.29-én érkezett döntés alapján 3.000.000 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításának előkészületei és a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.



időszakok, kifizetési kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns



3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	JÁRÁSSZÉKHELY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSÁRA
Projekt összköltsége:	1 500 000 Ft
Támogatás összege:	1 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.08.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2015. július 14.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” című pályázat célja, a Jósa András Múzeum megvalósítási helyszín tekintetében a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a múzeum modellértékű jó gyakorlatainak támogatása.</p> <p>A pályázatban a nyíregyházi Jósa András Múzeum a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférését kívánjuk bővíteni</p> <ul style="list-style-type: none"> • a meglévő gyűjteménykezelő rendszer (EMIR komplex múzeumi adatbázis és térinformatika keretrendszer) „auditképessé” fejlesztésével, számítógépen elérhető, online gyűjteményi katalógusok (Honfoglalás és Árpád-kori korpusz, templomkatalógus és a Jósa András Múzeum aranyai) létrehozásával, továbbá • a virtuális látványtár (Jósa András hagyatéka) kialakítása meglévő és újonnan létrehozott digitális kulturális örökségi tartalmakkal. <p>A szakmai célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adatbázis auditálásához szükséges optimalizálási eljárások fejlesztése - Online publikus felület kialakítása, a felvitt adatok online rendszerben történő publikálása, hiteles adatok kitakarása <p>A pályázat lezárását követően nincs meghatározott kötelező fenntartási időszak.</p> <p>A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. 2016. július 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani elektronikus formában.</p>



<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A 2015. április 9-én benyújtott pályázat 1.500.000,- Ft támogatásban részesült – csökkentett szakmai tartalommal.</p> <p>A szakmai célok megvalósításáért felelős vállalkozás kiválasztása megtörtént. A szakmai célok megvalósítása két ütemben zajlik, melyből az első ütem 2015. december végén befejeződött. Jelenleg a második ütem végrehajtása van folyamatban, melynek határideje 2016.06.30. Ezt követően pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási kötelezettségünk van 2016.07.31-ig.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
Projekt tervezett összköltsége:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 21.765 EUR
Igényelt támogatás összege:	Valamennyi partnerre vonatkozóan: 19.500 EUR
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.11.01. Befejezés: 2016.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt egy ún. START projekt, amely lényegében egy nagyobb, infrastrukturális jellegű projekt előkészítését jelenti. Az EU Duna Régió Stratégia START–Duna Régió Projekttámogatás címmel pályázatot hirdetett projektrészek és kis projektek támogatására a Duna Régióban. Ez a konstrukció főként a csekély forrással rendelkezőket támogatja a projektek elindításában.</p> <p>A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) mint Vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Michalovce Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország).</p> <p>A projekt célja a külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.</p> <p>Főbb megvalósítandó tevékenységek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A külföldi tapasztalatok és a legfrissebb technológiák tanulmányozása a szennyvízkezelés területén Bajorország és Szlovákia fejlett szennyvíztisztító telepeinél tett látogatások révén 2. A szükséges rekonstrukciós beavatkozások meghatározása. A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósított „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felméréseivel, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú projekt keretében elkészített tanulmány alapul szolgál a feladat elvégzéséhez.



	<p>3. Az infrastrukturális beruházás finanszírozási lehetőségeinek kutatása, pályázati dokumentáció elkészítése.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzatának partnerként feladata a tréningeken és egyeztetéseken való részvétel, illetve a magyar oldali monitoring tevékenységek biztosítása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázatra vonatkozó 1. kiírás beadási határideje 2014.09.17. volt, s mivel a Közgűlés 2015. november 27-én döntött a pályázat beadásáról, így a 2. kiírásra adta be a partnerség a pályázatát 2015.07.08-án.</p> <p>Az 1. kiírással szemben azonban a 2. kiírás az alábbiakban különbözött:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egy projektre jutó támogatási összeg 10.000-40.000 EUR-ról 10.000-20.000 EUR-ra csökkent - Projekt végrehajtási időtartam 10-12 hónapról 6-8 hónapra csökkent <p>A Vezető Partner a fentieknek megfelelően átdolgozta a pályázat költségvetését és a tevékenység ütemezését, illetve változást eszközölt a partnerségben is. A projekt költségvetéséről elmondható, hogy itt nem létezik partneri költségvetés, valamennyi költségért a pályázó (Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség) felel.</p> <p>Döntés 2015. október 22-én született, a pályázatot pozitívan bírálták el. A támogatási szerződés megkötése az EuroVienna Kft-vel (Program Titkárság) megtörtént, a projekt megvalósítása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	A KRÚDY GYULA ART MOZI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSE 56748-28/2015/MUVESZ
Projekt összköltsége:	8.572.500 Ft
Igényelt támogatás összege:	5.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	58,3 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. február 1. Befejezés: 2016. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2015. december 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A városnak rendelkezésére áll egy központban elhelyezkedő, kényelmes, korszerű mozi terem. A 2013. évi pályázati kiírásnak köszönhetően beszerzésre került egy DCI kompatibilis vetítőberendezés, amely Dolby Digital hangrendszerrel rendelkezik, így a jelenleg tervezett fejlesztés megvalósításával elérhetővé válik évtizedekre a digitális vetítés és hangzás.</p> <p>A megye egyetlen „art” moziját üzemelteti a Váci Mihály Kulturális Központ, ami az egyetlen hely a megyében, ahol az érdeklődők „art” minőségű filmeket láthatnak. A bevétel-orientált mozik egyáltalán nem, vagy igen csekély számban vetítenek ilyen alkotásokat (félévente 1-2). Nyíregyháza az egyetlen megyeszékhely az országban, ahol az art mozi még nem rendelkezett digitális vetítőberendezéssel. Ez a berendezés jelen projekt keretében hangtechnikai rendszerrel és a vetítő vászonnal egészül ki.</p> <p>A teljes digitalizálás nyeresége:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mozis hangeffekteket pontos, visszhangzás mentes sugárzása, - tisztább hangzású, korszerűbb hangélmény elérést biztosít, - megszűnne az üzemeltető részéről az állandó feszültség, amit a jelenlegi hangtechnika évtizedes használtsága okoz, - várható nézőszám-növekedés és nagyobb bevétel, - alacsonyabb fenntartási költségek, - a hangminőséget elérhetőbb áron kaphatják meg az érdeklődők.




	<p>Teljes digitalizálás nélkül:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elavult eszközök magasabb kockázatot jelentenek, - egyre magasabb a technika nem üzembiztos működése, amely hatással lehet az újonnan beszerzett vetítő gépre is, - a kiemelkedő képminőség mellé nem párosul megfelelő hangzás. <p>A pályázat szerint beszerzésre kerül a digitális vetítőberendezésekkel kompatibilis hangrendszer, és vetítő.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat pozitív elbírálásban részesült, amelynek eredményeként 2015. december 29-én aláírásra került a Támogatási szerződés és átutalásra került az 5.000.000 Ft támogatási összeg is. A projektben a beszerzési eljárás sikeresen lezárult, így kiválasztásra került a hangtechnikai rendszer és a vetítő vászon beszállítója. A szerződéskötés folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-




6. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM
Projekt összköltsége:	500.000.000 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2015.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el. A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe, többlet forrást pedig addig nem kap Városunk a Kormányzat részéről, ameddig csapatunk fel nem kerül az NB2-be. Új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. A támogatási szerződést hosszabbítani kívánjuk, így fenntartva az elszámolhatóságát az eddigi projekt előkészítésnek.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A problémákat a fentiekben bemutattuk.



7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA ETT-15-0008
Projekt összköltsége:	4.444.444 Ft
Támogatás összege:	4.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2015.június 1. Projekt fizikai befejezésének napja: 2016. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2015. október 2.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km² -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések felélesztése, újraszervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaihoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A támogatási szerződés 2015. október 2-án került aláírásra a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A támogatás összege 2015. november 25. napján érkezett meg az ETT által vezetett bankszámlára.</p> <p>A pályázat szakmai megvalósítása során folyamatosan képviseljük a</p>




	<p>Csoportosulást a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a CЕСSI által szervezett szakmai konferenciákon, ETT műhelyeken (Budapest, Zsámbék, Révkomárom).</p> <p>A pályázati támogatásból elkészült a Csoportosulás weboldala, amely a www.nyir-szat.eu címen érhető el, fő cél a láthatóság és ismertség növelése és a folyamatos tájékoztatás mind a magyar és mind a román oldalon.</p> <p>Az Alapszabályban foglaltaknak eleget téve, az Európai Határvárosok ETT 2016. február 23. napján megtartotta második rendes Közgyűlését Városháza Bencs Kálmán termében.</p> <p>A Csoportosulás kihasználva a lehetőségét, pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás 2016 keretében. A programokat a pályázati felhívásnak megfelelően, hagyományőrző és kulturális céllal került összeállításra. Célcsoport 50 fő Szatmárnémetiben élő magyar, akiket kétnapos szervezett program keretében, 2016 nyarán kívánunk vendégül látni Nyíregyházán. A programok nagy részének Sóstói Múzeumfalu biztosít helyet. A két napos szervezett program költségvetése összesen 2.242.544.-Ft (saját erőt: 0 Ft).</p> <p>A 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország - Románia Határ menti fejlesztési programok, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határ-menti együttműködési program felhívásra az Európai Határvárosok ETT pályázatot kíván benyújtani, ezzel kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Jelenleg nem releváns.</p>




8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI BUJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 2014 őszére készült el.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjaépítését”. A kivitelezés elérte a 75%-os készültséget. A kivitelezés során olyan előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak kismértékű önerőt szükséges a projektbe illeszteni.</p> <p>A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések folyamatban vannak.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is folyamatban van. Az</p>



	<p>ünnepélyes átadó rendezvényre várhatóan 2016. júniusában kerül sor. Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt. Így a projekt véghatárideje 2016. június 30.-ára változik.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkezési szerződés többszöri módosítását tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.</p>



Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA
2.	MŰEMLEK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2012/N4686
3.	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1
4.	„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.3-15-2016-00012
5.	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM
6.	„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN” MODERN VÁROSOK PROGRAM
7.	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
8.	„CLEAN RIVER –SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE A TISZA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN” Duna Transznacionális Program – 1. felhívás NEM NYERT
9.	„TRI-AID”- DRUG POLICY WITHOUT BORDERS JUST/2014/JDRU/AG/DRUG NEM NYERT
10.	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15
11.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM



1. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA
Projekt összköltsége:	1 675 000 Ft
Támogatás összege:	1 675 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.05.10. Befejezés: 2016.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. június
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozását azzal a céllal, hogy ezek hozzájáruljanak a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.</p> <p>A Nyíregyházi Északi temető területén több a magyar- és a világtörténelemhez kapcsolódó síremlék, emlékhely, emlékmű is található. A meghirdetett pályázati program lehetőséget biztosít az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó emlékhelyek felújítására és a megemlékezés méltó helyének megteremtéséhez.</p> <p>A Nyíregyházi Északi temető területén három emlékhely található, amely emléket állít az az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak. A meghirdetett pályázati program keretében felújításra kerül Dandos Gyula mártír és diákvezér emlékére felállított kopjafa, Szilágyi László és Tomasovszky András síremlékeinek, valamint az 56'-os kopjafás emlékmű rendbetétele.</p> <p>A főbejáratnál található díszpark bal oldalán található Dandos Gyula (1938-1957) mártír és diákvezér – a Megyei Forradalmi Bizottság valamint a Városi Forradalmi Bizottság tagja és a Nyíregyházi Forradalmi Diáktanács vezetője – emlékére állított kopjafa. A kopjafa egy gránit szegélykövel elkerített, díszkaviccsal felszórt területen, beton talapzatra fogatott vasszerkezetre állítva lett elhelyezve. Az elmúlt évek során a kopjafa állaga megromlott, a felületkezelés elveszítette hatását és a fa szerkezet is megrepedt. A vasszerkezet rozsdásodik, a beton talapzat valamint a díszkavics elkoszolódott. Az építés során nem lett teljesen kiépítve az emlékmű megközelíthetősége ezért kb. 10 méterrel keresztül a parkon át sétálva tudunk hozzá eljutni. Szükséges az emlékmű teljes felújítása és a hozzá kapcsolódó környezet rendbetétele.</p> <p>A főbejáratnál a ravatalozó bal oldalán lévő parkban található a „Nemzeti</p>



	<p>megbékélés parkja” ahova az 1958-ban jeltelen sírba eltemetett, majd 1989 tavaszán exhumált és újratemetett két nyíregyházi mártír Szilágyi László (1924-1958) és Tomasovszky András (1923-1958) sírja lett elhelyezve. A két sír a Nemzeti sírkert része. A sírok egy sövényel körülvett területen találhatóak. A sírkövek mészkőből készült fehér síremlékek, melyeknek a fejrészei egy-egy talapzattól és a rajtuk elhelyezett bronz mellszoborból állnak. A két sír között található egy szintén mészkő tömb, melyet a Történelmi Igazságtétel Bizottság állíttatott a sírkőállítás emlékére. Az elmúlt évek során a mészkő síremlék bekoszolódott, a bronz szoborról lefolyó korrózió által foltokban elszíneződött. Szükséges a sírkövek és a köztük lévő tömb valamint a bronz mellszobrok teljes tisztítása és új sövény készítése. Ennek érdekében tervezzük a mészkő sírkövek tisztítását, az elszíneződések megszüntetését, a bronz felületek speciális tisztítását és új sövény készítését nagyobb tűrőképességgel rendelkező tujákból.</p> <p>A Korányi úti ravatalozótól nyugatra az új Papi parcella mögött található a kopjafás '56-os emlékmű. Az emlékhely egy díszcserjékkel körülvett, díszkavicsal felszórt terület, ahol egy térburkolattal ellátott központi részen egy beton talapzatra van felállítva a kopjafa.</p> <p>Felújítás keretében szükséges a kopjafa meglévő, de lekopott felületkezelésének lecsiszolása, a repedések javítása, új felületkezelés-lakkozás, a talapzat tisztítása, a meglévő megsüllyedt térburkolat javítása és a díszkavics helyett az emlékműhöz illő új térburkolat elhelyezése.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2016.03.31-én benyújtott pályázat bírálat alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES VAGY TELJES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A2012/N4686
Projekt tervezett összköltsége:	17.275.142 Ft
Igényelt támogatás összege:	8.637.571 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. április 1. Befejezés: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016. május
Kapcsolattartó (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. február 26-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői részére műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására című pályázati kiírásra. A pályázat 17.275.142 Ft-os összköltségvetése és az 50%-os támogatási intenzitása alapján 8.637.571 Ft saját erő és 8.637.571 Ft támogatásból áll össze, melynek keretében a Hősök tere 3. szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlanra – védési száma: 470/1981 – került benyújtásra. A program keretében a saroképület Hősök tere felőli épülettömb főbejáraton belüli közlekedője úgynevezett dufart, az épülettömb földszinti és emeleti folyosójának és „L” alakú homlokzatának épületszerkezeti - homlokzatai, padlóburkolatai - kerülnek felújításra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A 2016. február 26-án benyújtott pályázatról döntés még nem született.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns



3. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.08.01. Befejezés: 2018.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	2016.07. hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, illetve a Törzs utcán kiépítésre kerülő kerékpárút révén az Örökösföld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út – Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca Virág utcai útcsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a jelenlegi balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán kétirányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét.</p> <p>A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A Törzs utcán a Semmelweis utca és az Orosi út között kerékpárút építésére kerül sor, amely a Törzs utcán már meglévő kerékpárút folytatásaként járul hozzá majd az örökösföldi városrész kerékpáros alaphálózatának kibővítéséhez, a városrész kerékpárosbaráttá változtatásához.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	<p>A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, értesítés egyelőre nem érkezett.</p> <p>A Kígyó utca – Debreceni út csomópont vonatkozásában tenderterv szintű engedélyes tervekkel, illetve jogerős engedéllyel rendelkezünk. A Törzs utcai</p>



kifizetési kérelmek):	fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal megbízott vállalkozó készíti.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



4. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ KOMPLEX TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE” GINOP-7.1.3-15-2016-00012
Projekt tervezett összköltsége:	998 693 710 Ft
Igényelt támogatás összege:	998 693 710 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. június 1. Befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.3-15 azonosítószámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja azon gyógyhelyek önálló arculatának, nemzetközileg versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése, melyek szerepelnek az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatal által gyógyhelyként nyilvántartásában. Ezen nyilvántartásban Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő VI/17 nyilvántartási számon szerepel.</p> <p>A projekt előkészítése 2016. február elején kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Gyógyhelyfejlesztési stratégia, a gyógyhely akcióterületének fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p>Építési és eszközbeszerzési tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szökőkútpark kialakítása • Kerékpárkölsönző állomás kialakítása • Interaktív pontok kialakítása • Parkolók kialakítása, csapadékvíz csatorna zárttá tétele • Nyilvános illemhelyek telepítése • Zöldfelület rekonstrukció • A Múzeumfalu mögötti sétány bővítése, kétirányú forgalom fogadására alkalmassá tétele <p>Egyéb, a projekt megvalósításhoz szükséges tevékenységek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektmenedzsment • Közbeszerzés • Tájékoztatás és Nyilvánosság • Üzleti marketing • Tervezés (településképi engedélyes, kiviteli terv + engedélyek) • Műszaki ellenőrzés • Jogi szolgáltatás



	<ul style="list-style-type: none"> • Tartalék (a projekt keretében tartalékképzésre van lehetőség) • Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. március 17-én került benyújtásra.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



5. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói Múzeumfalú fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 millió Ft.
Kapcsolattartó:	Pethő Mária Terézia
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalú Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnének megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik. A növekvő látogatószám megköveteli a kiszolgáló létesítmények fejlesztését.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Új, 21. századi, digitális technológián alapuló látogatói centrum kialakítása a meglévő bejárati épület fejlesztésével. 2. Fekete Sas Fogadó kialakítása Egy autentikus, 18-19. századi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csárda épület kialakítása, amely egyrészt kiszolgálja a napi látogatókat, másrészt lehetőséget teremt legalább 200 fős, speciális, illeszkedő elemekkel kiegészített rendezvények megszervezésére is. A mezővárosi jellegű épület hiánypótló a Sóstói Múzeumfalú népi építészeti objektumai között; a falai között készülő népi ételek gasztrokulturális élményt nyújtanak a Nyíregyházára, illetve a Sóstóra érkező turistáknak. 3. Fedett szabadtéri színpad kialakítása A legalább 200 ülőhelyes, mobil technikával felszerelt szabadtéri színpad lehetőséget biztosít a múzeumi programkínálat bővítésére, nyáresti szabadtéri színpadi produkciók bemutatására. 4. Új épületkomplexum: műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása, múzeumtechnológiai feladatokat kiszolgáló területek fejlesztése, oktatási és kutatási központ. Az új épület tartalmazza a műtárgyraktárakat, múzeumtechnológiai feladatokat kiszolgáló helyiségeket, úgymint karbantartó, restaurátor műhely, irodák, géptároló helyiségek, továbbá az adattárat,



	<p>könyvtárat és múzeumpedagógiai oktatóteret. Az épület részét képezi a látványraktár, amely révén bemutathatóvá válnak az eddig elzárt gyűjteményi egységek; a látogatók megismerhetik a Sóstói Múzeumfalu több mint 40 ezres néprajzi gyűjteményének legszebb, legérdekesebb, legértékesebb darabjait.</p> <p>5. A digitális információ-szolgáltatás feltételeinek megteremtése a Sóstói Múzeumfalu területén a látogatói igényeknek és a 21. századi információs társadalom elvárásainak megfelelően.</p> <p>6. Interaktív játékmúzeum kialakítása A szórakoztató komplexum a játékok történetét követné nyomon az ókortól napjainkig interaktív eszközök segítségével.</p> <p>7. Mese kert az interaktív játékmúzeum kültéri kapcsolataként kerülne kialakításra. A mese kertben a látnivalók egy-egy - magyar vagy nemzetközileg is ismert - népmesealakhoz, népmesemotívumhoz kötődnének.</p> <p>8. A Sóstói Múzeumfalu meglévő portáinak felújítása. Az eltelt évek alatt a műtárgy-épületek állaga jelentős mértékben romlott: számos olyan építmény található a területen, amelyeken építésük óta komolyabb javítási munkálatok nem történtek. Az épületek állapotának leromlása végső soron látogathatóságukat veszélyezteti.</p> <p>9. Út- és közműhálózat fejlesztése, vizes blokkok bővítése, korszerűsítése.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg bruttó 70 millió Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 9. és 12. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016-ra a Sóstói Múzeumfalu fejlesztésére irányuló program támogatására bruttó 150 millió forint.</p> <p>A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Sóstói Múzeumfalú fejlesztésével kapcsolatban megküldésre került 2016. február 17-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya részére a Fejlesztési koncepció, amelyet a Minisztérium a Kormány elé terjeszt.</p> <p>A projektmenedzment team kiválasztásra került, a közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása megtörtént, valamint a tervező kiválasztása, előkészítése folyamatban van.</p>



Megvalósítást
hátráltató
problémák,
nehézségek:

-




6. számú adatlap

PROJEKT CÍME	„A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD FELÚJÍTÁSA A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN”
Projekt tervezett összköltsége:	1 098 000 000 Ft + ÁFA
Igényelt támogatás összege:	1 098 000 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2017. november 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az „Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán 500.000.000,- Ft összegű forrás áll rendelkezésre, melynek jogosultja Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Ennek megfelelően 2016. január 15-én a Miniszterelnökség és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között Támogatói Okirat jött létre vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtására. A támogatás a Modern Városok Program keretén belül fejleszteni kívánt egyes projektek előkészítési munkáinak finanszírozására irányul. Ezen belül a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad előkészítése is megkezdődik. A 1038/2016. (II.10.) Kormány határozat alapján 100.000.000 Ft támogatás vált elérhetővé a projekt megvalósítására, melyet a 2016-os évben szükséges felhasználni. A projekt megvalósításának teljes költsége várhatóan 1.098.000.000 Ft +ÁFA lesz.</p> <p>A felújítás szükségessége: a területen lévő építmények a jelenlegi formájukban sem funkcionalitásukat tekintve sem műszakilag nem felelnek meg a nézők, a fellépők, műszaki kiszolgálók valamint a technikai igényeknek.</p> <p>Felújításra kerülő épületek, építmények:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gépházépület • Kapuépítmények • Büfé építmények • Fénytornyok • Szökőkút sétányok <p>Átalakításra kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nézőtér - színpad • Zenekari árok <p>Új építés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raktárak, tárolók • Üzemi épület • Állandó, időjárás álló színpadi fedés • Hangterelő a környezeti zajártalom ellen



	<ul style="list-style-type: none"> • Kerítés építése <p>Eszközbeszerzés:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Színpadtechnikai felszerelések • Világítástechnikai berendezések • Hangtechnikai berendezések
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A Szabadtéri színpad felújításával kapcsolatban az EMMI kulturális szakterülete felvette a kapcsolatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és 2016. február 17-ig háttéranyag megküldését kérte, melyet Nyíregyháza MJV Önkormányzata teljesített. 2016. március 2-án a megküldött háttéranyag kiegészítését kérte az EMMI, melyet Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2016. március 8-án teljesített. Ezt követően 2016. április 4-én az EMMI véleményezésre megküldte a kormány részére készített előterjesztést Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, melyet 2016. április 7-én az EMMI-nek visszaküldött az Önkormányzat.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



7. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	3.000.000.000 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	3.000.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2018. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből a nyíregyházi Atlétikai sportcentrum kialakításának előkészítésére elkülönített összeg nettó 83 millió Ft.
Kapcsolattartó:	Sarkady Nóra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az Atlétikai szakosztálynak jelenleg a Városi Stadionban van a bázisa, azonban a stadion tervezett fejlesztése keretében az atlétikai pálya megszűnik, így átkerül a jelenleg is üzemelő NYVSC területére.</p> <p>A sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A sportolók további fejlődéséhez, felkészüléséhez szükséges infrastrukturális feltételek a leromlott állapot miatt teljességgel hiányoznak.</p> <p>1. Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése</p> <p>A meglévő 6 sávós, rekortán burkolatú atlétikai pálya telepítési pozíciója lehetővé teszi a pálya bővítését 2 sávval. Az atlétikai pálya nyugati oldalán, vasbeton elemekből épített, acélszerkezetű elemekből fedett lelátó létesül közönségforgalmi helyekkel együtt. A lelátó épület részét képezi a célfotót magában foglaló, versenyirodaként is funkcionáló helyiségcsoport is.</p> <p>A keleti oldalon mobil lelátórendszer fogadására szolgáló területrész lesz kialakítva, fixen telepített a túloldali célegyenest kontrolláló célfotó építménnyel együtt.</p> <p>A szabadtéri atlétikai pályát burkolt szervízút és szabadidős sportolás céljára is alkalmas rekortán burkolatú futókör öleli körül. Az atlétikai pálya körül az edzés lehetőségét biztosító világítási installáció készül, az úthálózat és a szabadidős futókör külön világítási rendszerrel készül.</p>



	<p>2. Dobópálya</p> <p>Az edzés és verseny lehetőségét is biztosító új dobópálya a sporttelep északi részén, a jelenlegi tenispályák helyén készül. A kerítéssel körbevett 60x100 m-es sportterület élőfüves borítással valósulna meg, a tervezett világítási rendszer az edzéslehetőséget este is biztosítja.</p> <p>3. Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése</p> <p>Az épületegyüttes két fő eleme: a csarnokjellegű épület, amelyben a 6 sávós 200 m-es atlétikai pálya és az 550-600 fős lelátó kerül elhelyezésre, a közvetlenül kapcsolódó raszterben kiosztott tartó-vázszerkezetű üzemi épületben az edzőterem, igazgatási, szállás, rehabilitációs és üzemi területrészek helyezkednek el.</p> <p>4. A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése</p> <p>A közönségforgalmi és sportolói parkolók a Kerék utcáról, új útsatlakozások kiépítésével érhetőek el. A közművesítés teljes körű, a tervezett fejlesztés nagyságrendjét kiszolgálni képes a jelenleg elérhető rendszer. A fejlesztés során a sporttelep teljes körű – külső és belső vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszere kiépül.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordít. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakításának előkészítésére elkülönített összeg nettó 83 millió Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016-ra Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program támogatására bruttó 250 millió forint.</p> <p>A Modern Városok Program keretében megvalósítandó Atlétikai sportcentrum kialakításával kapcsolatban megküldésre került 2016. február 23-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága, valamint 2016. március 30-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Sportcélú Beruházások Főosztálya részére a Fejlesztési koncepció.</p> <p>A projektmenedzsment team kiválasztásra került, a közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása megtörtént, valamint a tervező kiválasztása, előkészítése folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást</p>	




hátráltató
problémák,
nehézségek:

-



8. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„CLEAN RIVER –SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE A TISZA VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN” Duna Transznacionális Program – 1. felhívás
Projekt tervezett összköltsége:	2.030.000 €
Igényelt támogatás összege:	1.725.500 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. június 1. Befejezése: 2019. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt előzménye „A környezetvédelem fejlesztése Munkács és Ungvár városok környezetszennyező víziközmű helyzetének (ivóvíz és szennyvíz) felméréssel, továbbá e meglévő rendszerek fejlesztési programjának kidolgozásával” című, HUSKROUA/1101/068 azonosító számú pályázatra alapozott együttműködés.</p> <p>A projekt célja, hogy Magyarország, Ukrajna, Románia, Szlovákia, Szerbia és Németország együttműködése által a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozó 5 szennyvíztisztító telep korszerűsítése megvalósuljon. Ezen cél az alábbi tevékenységek mentén érhető el:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Európai jó gyakorlatok átvétele, a tapasztalatok és alkalmazott technológiák megismerése. 2. Szennyvíztisztító telepek működésének, technológiájának elemzése. 3. A fejlesztendő szennyvíztelepek rekonstrukciójához szükséges kiviteli tervek elkészítése. <p>A projektben résztvevő partnerek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magyarország: Nyíregyháza MJV Önkormányzata - vezető partnerként vesz részt • Ukrajna: Transzkárpátiai Befektetési Ügynökség • Románia: Kolozsvári Műszaki Egyetem • Szlovákia: „Közös régiók” civil szervezete, Nagymihály Város Önkormányzata • Szerbia: Stara Pazova Város Önkormányzata, Kereskedelmi és Iparkamara <p>A projekt fő célja és eredményei</p> <p>A projekt fő célja Ungvár, Munkács, Beregszász, Huszt szennyvíztisztító telepeinek korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, valamint Stara Pazova városban létesítendő szennyvíztisztító telep kiviteli terveinek</p>



	<p>elkészítése. Ungvár és Munkács esetében a biogáz termelő létesítmények kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése is a projekt részét képezik. Ezen tevékenységekhez kapcsolódóan szükséges elemzések, adatgyűjtések, terepmunkák, tanulmányi utak, információs napok tervezése is a projekt kapcsán.</p> <p>A projekt költségvetése megoszlik a partnerek között, ami alól Ukrajna képez kivételt, ugyanis külön költségvetése a pályázati felhívás szerint a partner országok között csak EU tagországnak, Bosznia-Hercegovinának, Montenegrónak és Szerbiának lehet. Ukrajna kizárólag társult stratégiai partner lehet.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A felhívás első fordulójára 2015. november 3-ig lehetett pályázatot benyújtani. 2016. április 7-én közzétett lista alapján a beadott projekt ötlet nem jutott tovább a második fordulóra. Az elutasítás hivatalos értesítése 2016. április 18-án érkezett meg.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



9. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	„TRI-AID”- DRUG POLICY WITHOUT BORDERS JUST/2014/JDRU/AG/DRUG
Projekt tervezett összköltsége:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 26.375.400 Ft
Igényelt támogatás összege:	Nyíregyháza MJV Önkormányzatára vonatkozóan: 21.100.320 Ft
Támogatási intenzitás (%):	80%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2015.10.01. Befejezés: 2017.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Nagy Ágnes, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat fő célja az EU kábítószer-ellenes politikájához igazodva az alábbi prioritások támogatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kábítószerhez történő hozzáférés lehetőségének csökkentése, az új szerek feltérképezése. 2. Rehabilitáció, a visszaesést megakadályozó innovatív szemlélet kialakítása és megosztása. 3. A civil társadalom bevonása a drogprobléma kezelésébe, igazodva az EU Kábítószer-ellenes Stratégiájához a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. <p>A konzorciumvezető Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerek: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debreceni Egyetem, Miskolc Város Önkormányzata, Nagyvárad Város Önkormányzata által jelölt partner civil szervezet, Kassa Járás Önkormányzata és az általa jelölt partner civil szervezet.</p> <p>A pályázati konstrukció keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Kutatás és Elemzés, Prevenció, Rehabilitáció, Jó gyakorlat, „Prison is the dark side” program, Civil közösség.</p> <p>Önkormányzatunk pályázatában célként a kábítószerhez való hozzáférés lehetőségének csökkentése és a rehabilitációt elősegítő tevékenységek kialakítását tekintette. Kiemelkedően kezeljük a vakok és gyengénlátók között tapasztalható droghasználat csökkentését.</p> <p>A fenti célok eléréséhez az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disszemináció keretében szakmai rendezvények szervezése. - A civil társadalom bevonása a drogprobléma kezelésébe. - A látássérültek számára előadások tartása a pszichoaktív szerek veszélyeiről. - Nyertes pályázat esetében 3000 példányban készül el egy hangoskönyv magyar és angol nyelven a vakok és gyengénlátók számára a



	pszichoaktív drogok veszélyeiről, káros hatásokról. A könyv szakmai anyagát neves szakorvosok készítenék elő.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázatot konzorciumvezetőként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be. A pályázat elutasításra került, hivatalos értesítés egyelőre nem érkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



10. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM TOP 6.8.2-15
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. július hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Geréné Varga Beáta, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretén belül Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) létrehozása a cél.</p> <p>A foglalkoztatási együttműködés keretében igényfelmérés alapján, a munkaerőpiac szempontjából hiánypótló képzések valósulhatnak meg a résztvevők számára a képzések igénybevételét segítő szolgáltatások (utazás, szállás stb.), bértámogatás, valamint további kiegészítő szakmai tevékenységek támogatása útján.</p> <p>A programban résztvevő célcsoport: hátrányos helyzetű álláskereső.</p> <p>A támogatott tevékenység megvalósítására a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre, amely idő alatt az alábbi indikátorértékek teljesülése kötelező:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma : 1406 fő • A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma : 614 fő • A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma: 400 fő <p>A pályázati felhívás értelmében a tevékenységek ellátására az Önkormányzatnak paktum iroda létrehozását, annak működtetését, szervezeti és személyi feltételeit szükséges biztosítani.</p> <p>A forrás felhasználására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a konzorciumba kötelező bevonva az állami foglalkoztatási szervként eljáró Megyei Kormányhivatalt.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A pályázati dokumentáció 2016.03.31. napján benyújtásra került. A hiánypótlási felhívásban kérteteket teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumainak megfelelt.




időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Közreműködő Szervezet jelenleg végzi a pályázat tartalmi értékelését.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Jelenleg nem releváns.



11. számú adatlap

PROJEKT CÍME	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. január 1. Befejezése: 2017. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére)
Kapcsolattartó (név, osztály):	Loványi Ágnes, portfólió referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szезontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmaz utazást nyújtó helyszín eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat teremtődjön, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 116 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p> <p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élmenyfürdővel, terveink szerint.</p>



Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) , Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak jelenleg az NGM-el.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

